

## Ablauf der Dachsanierung

Stand: 04.08.2017

Mit der Firma Haschke wurde eine erste Planung zum Ablauf der Dachsanierung besprochen.  
Dieser Ablauf kann sich auch kurzfristig ändern!

- Aufbau des Gerüsts in der KW 33 (14.08 bis 18.08)
- Lieferung des Materials und Lagerung auf dem Gelände Anfang KW 34 (ab 21.08.)
- Beginn der Dachsanierung Mitte KW 34 mit dem Dach der Hausmeisterwohnung (ab 23.08)
- Dauer der Dachsanierung ca. 5 Wochen bis Ende KW 38 (22.09.)
- Abbau des Gerüsts KW 39 (bis 30.09.)

### Hinweis für das Sommerfest/Kanuthlon:

Die Durchfahrtshöhe ist voraussichtlich begrenzt!

Leider ist die zur Verfügung stehende Höhe noch nicht bekannt.

Es ist damit zu rechnen, daß Wohnwagen/Wohnmobile nicht auf das Gelände kommen können.

**Bitte erkundigt euch vorher nach der Zufahrtsmöglichkeit!**